

Nämnd: Tekniska nämnden

Kronor

Projekt	Text	Redovisat per 2018-08-31			Budget 2018			Helårsprogn	
		Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster
9505	Friidrott Jeppavallen	6 391		6 391	400 000		400 000	400 000	
9508	Åtgärder redskap idrottshallen	6 664		6 664	300 000		300 000	300 000	0
9509	Byte av belysningsstolpar	0		0	500 000		500 000	500 000	
9556	Upprustning friluftsområden	0		0	200 000		200 000	200 000	
9592	Upprustning utomhusanläggningar	3 419		3 419	700 000		700 000	700 000	
9600	Förnyelse gatubelysning	467 229		467 229	1 380 000		1 380 000	1 380 000	
9601	Nya fordon	0		0	800 000		800 000	800 000	0
9602	Utemiljöprogrammet	1 431 829	985 420	446 409	4 120 000		4 120 000	3 600 000	985 420
9603	Trafiksäkerhet	157 673		157 673	250 000		250 000	250 000	
9604	Tillgänglighetsanpassning	29 765		29 765	250 000		250 000	250 000	
9605	GC Mer & bättre cykelpark	37 824		37 824	250 000		250 000	150 000	
9606	Inventarier	34 895		34 895	150 000		150 000	150 000	
9607	Asfalt, beläggningsunderhåll	768 369		768 369	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0
9608	Asfalt, ersatt underhåll	935 416		935 416	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0
9611	Maglasätevägen	45 883		45 883	1 844 000		1 844 000	1 844 000	
9617	GC skyltar och hastigheter	0		0	15 000		15 000	15 000	
9619	Asfalt, underhåll GC vägar	16 500		16 500	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0
9620	Ombyggnation omkläd. förrådet 4	1 040 687		1 040 687	1 009 000		1 009 000	1 040 000	
9621	Trapphus järnvägsgatan	8 313		8 313	616 000		616 000	150 000	
9623	Levande offentliga rum	9 350		9 350	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
9624	GC Thornbergsgatan	89 960		89 960	1 000 000		1 000 000	1 750 000	750 000
9625	GC Industrigatan	288 856		288 856	1 700 000		1 700 000	1 650 000	
9626	GC Hörbyvägen, Östra	15 608		15 608	100 000		100 000	150 000	
9627	Gatubelysning Sanatorievägen	0		0	600 000		600 000	600 000	
9628	Trafiksäkerhet skolområden	259 168		259 168	500 000		500 000	500 000	
9629	Stängselåtgärd järnväg	0		0	400 000		400 000	0	0

9630	Deponier	0	0	500 000	500 000	100 000	Bilaga 4
9631	Kanalmur längs Kolljungabäcken	16 500	16 500	700 000	700 000	700 000	
			0		0		
	Summa	5 670 298	985 420 4 684 878	24 884 000	0 24 884 000	23 779 000	1 735 420

Kommentarert till investeringsprognos lämnas i Bilaga 4 NN Investeringredovisning kommentarer

Kronor			
is	Nettoavvikelse	Aktiverat	Aktiveras
Netto	Helår	2018-08-31	Prognos
400 000	0		400 000
300 000	0	0	300 000
500 000	0		500 000
200 000	0	0	200 000
700 000	0		700 000
1 380 000	0	0	1 380 000
800 000	0	0	800 000
2 614 580	1 505 420	-774 283	
250 000	0		250 000
250 000	0		250 000
150 000	100 000		150 000
150 000	0	0	150 000
2 000 000	0		
2 400 000	0		
1 844 000	0		
15 000	0		15 000
1 200 000	0		
1 040 000	-31 000	1 040 687	
150 000	466 000		
1 000 000	0	0	1 000 000
1 000 000	0		1 000 000
1 650 000	50 000		1 650 000
150 000	-50 000		150 000
600 000	0	0	600 000
500 000	0		500 000
0	400 000	0	0

100 000	400 000		100 000
700 000	0	0	700 000
0	0		
22 043 580	2 840 420	266 404	10 795 000

Bilaga 4